

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

COBERTURA FABRICA PRE-MOLDADOS - SEINF

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS(R\$) COM BDI	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR			
					MÊS 1		MÊS 2	
					SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	Desmontagem de estrutura metálica existente	6.152,80	5,99		100	100	0,00	100,00
2	Fornecimento e montagem de nova estrutura metálica com área de 1418,63 m2 de projeção da cobertura							
2.1	Perfis dobrados e cantoneiras ASTM - A36 - Barras de aço SAE - 1020	64.999,80	63,32		50,00	50,00	50,00	100,00
2.2	Telha trapezoidal zincoalumínio 0,43 mm	31.500,00	30,69		50,00	50,00	50,00	100,00
	TOTAL	102.652,60	100,00	0,00	53,00	53,00	47,00	100,00
	VALORES (R\$)				R\$ 54.405,88		R\$ 48.246,72	R\$ 102.652,60